

Id	Op	Opgavenavn	Varighe	Startdato	Slutdato	
1		Etablering af byggeplads	3 dage	ma 14-06-21	on 16-06-21	
2		Udgravning at sti på parksiden	4 dage	to 17-06-21	ti 22-06-21	
3		Opbygning af bund og lægning af fliser	6 dage	on 23-06-21	on 30-06-21	
4		Regulering af bund på grusstier samt levering og lægning af klinker.	25 dage	to 01-07-21	on 04-08-21	
5		Udgravning til belægning til opgave Rentemestervej	25 dage	to 01-07-21	on 04-08-21	
6		Opbygning af bund samt lægning af belægning til opgange Rentesevej	7 dage	to 05-08-21	fr 13-08-21	
7		Montering af værn samt fjernelse af lifte.	6 dage	ma 16-08-21	ma 23-08-21	
8		Finish	2 dage	ti 24-08-21	on 25-08-21	
9		Afregning af byggeplads	2 dage	to 26-08-21	fr 27-08-21	

Projekt: Projekt1 Dato: ma 07-06-21	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			